

附件 1

南海区建筑工程施工安全监督检查表 (防汛防风)

工程名称			所属镇街	
规模		框架/ 层,	平方米	进 度
建设单位				项目负责人
总承包单位				项目负责人
监理单位				项目总监
序号	项目	抽查内容		抽查情况
1	各方责任 主体行为	是否成立防汛、防台风机构。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2		是否建立并落实防汛、防风安全责任制。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3		是否制订针对台风、暴雨等极端天气的施工安全工作措施及应急预案。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4		是否建立值班、信息接收、险情报送制度, 落实值班值守人员并做好相关记录。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5		强降雨期间的基坑监测是否加密。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6		汛前是否对深基坑(高边坡)、隧道、地下暗挖工程、管沟、脚手架、大型垂直运输设备等重大危险源开展安全隐患自查自纠行动。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7		现场是否准备应对台风、暴雨等极端天气等情况的应急队伍及物资。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	汛前现场 实施情况	地处低洼地带、防洪河渠边的工地, 是否有防雨水倒灌措施, 抽排设备是否到位。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9		地处河道、山坡、邻近挡土墙及人口密集地段的临时工棚、围墙是否安全可靠, 是否需要搬迁。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10		机械设备方面: 要对起重机械设备基础进行全面检查, 及时排除积水; 要检查紧固各类结构连接件和锚固件; 设备的固定状况和限位装置的可靠性和灵敏性; 在设备运转前, 要按规定进行试运转。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合

11	汛期强降雨、台风后复工检查情况	基坑施工方面：及时抽排坑底积水，防止出现坑底长时间积水；检查检测基坑边坡的稳定性，确保基坑及周边建筑物、道路、管线的安全；对抗边的防护栏杆等防护设施要进行加固，确保其所受的水平承载力满足要求	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
12		脚手架方面：检查连墙件、安全网、脚手板，发现松脱、损坏的应重新拧紧、绑扎或更换；全面清理安全平挑网内兜住各类物件；基础受雨水浸泡发生严重沉降的，要立即进行加固，确保基础承载能力满足要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
13		临时建筑方面：要对各类临时建筑进行全面检查，对于局部受损的，除修补以外，还必须对临时建筑本身的结构安全性进行检查，并经重新验收合格后方可投入使用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
14		临时用电方面：对临时用电系统要进行全面检查，包括接地电阻及绝缘电阻等测试；受雨淋或浸泡的电箱不得直接投入使用；要严格检查电缆线绝缘完好状况，电线要架空，严禁拖地浸泡在水中；在电箱使用前，要做好各级漏电保护器的试跳记录，发现损坏的，应及时更换。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
15	其他情况		
合计	符合_____项，占____%；基本符合_____项，占____%；不符合_____项，占____%		
处理情况： <input type="checkbox"/> 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 <input type="checkbox"/> 发出《责令改正通知书》（NO. _____），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 <input type="checkbox"/> 发出《责令停工通知书》（NO. _____），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 <input type="checkbox"/> 记分情况：对施工企业记_____分，对监理企业记_____分，对项目管理人员共发出记分通知书_____份，共记_____分。			
检查人员：		检查时间： 年 月 日	
施工单位： 年 月 日		监理单位： 年 月 日	
		其他单位： 年 月 日	