

附件 2

南海区建筑工程施工安全监督抽查表  
(起重机械:塔吊、人货梯、井架)

工程名称				所属镇街			
机械状况		现安装高度_____米, 安装_____道附墙	备案 编号	机械名称		塔吊 <input type="checkbox"/> 、人货梯 <input type="checkbox"/> 、 井架 <input type="checkbox"/> 、其它 <input type="checkbox"/>	
抽查部位		_____号楼_____层, _____号塔吊、_____号人货梯、_____井架					
建设单位				项目负责人			
施工单位				项目经理			
监理单位				项目总监			
维护保养单位				项目负责人			
序号	项目	抽查内容				抽查情况	
1	专项方案的编制、审查情况	施工单位按相关规定编制有针对性、指导性的专项(安装、拆卸、维保)施工方案情况。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2		按要求对多塔作业制定防碰撞专项施工方案。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3		监理单位对专项方案的审批情况。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4		安装、拆卸及基础、附着工程属超过一定规模的,应组织专家对专项施工方案进行论证。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	各方责任主体行为	各方责任主体(建设、施工、监理、起重机械安拆、维保单位等)人员到位情况。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6		检查分包单位资质情况,安装、拆卸作业前应对作业班组、作业人员进行安全技术交底。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7		监理单位应在安装、拆卸、维保、检测作业时实施旁站监管,并填写相应《建筑施工起重机械旁站监理记录表》。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8		起重机械安装、拆卸告知、使用登记手续办理情况。初始安装完成时、安装到最大独立自由高度时、第一道附墙安装完成时、最终高度安装完成时、定期检测周期超过1年的检测验收情况。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9		地脚螺栓、高强螺栓、附墙架应有产品合格证或制造证明书。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10		各方责任主体应进行建筑起重机械基础验收、安装验收、附着顶升等验收。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
11		第三方维护保养单位按相关规定定期进行维护保养情况,维护保养记录齐全有效并附关键部位维保作业照片。				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

12		达到规定使用年限的，进行安全评估，按规定缩短检测周期。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
13		应编制安全生产事故应急救援预案，并组织演练。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
14		使用单位每月应有定期自检表，台风来临前、后，应组织相应检查与维护，并记录留档。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
15	汽车吊使用情况	安装、拆卸起重机械时，施工、监理单位应对使用的汽车吊的出厂合格证明、定期检测报告、定期维保记录和作业人员的特种作业操作资格证进行检查，作业时应有专人旁站。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
16		司机、司索、指挥等特种作业人员应持证上岗。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
17	现场实施情况	基础应设置排水措施，机身周边应按要求设置防护栏和隔离措施。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
18		严禁在塔身、导轨架、吊笼顶上挂设企业标准、宣传横幅等增大风荷载的物件。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
19	起重机械使用、维保实体安全情况		
合计	符合_____项，占_____%；基本符合_____项，占_____%；不符合_____项，占_____%		
<p>处理情况：</p> <p><input type="checkbox"/> 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。</p> <p><input type="checkbox"/> 发出《责令改正通知书》（NO. _____），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。</p> <p><input type="checkbox"/> 发出《责令停工通知书》（NO. _____），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。</p> <p><input type="checkbox"/> 扣分情况：对施工企业扣_____分，对监理企业扣_____分，对项目管理人员共发出扣分通知书_____份，共扣_____分。</p> <p>检查人员：_____ 检查时间：_____ 年 月 日</p>			
施工单位：_____ 年 月 日		监理单位：_____ 年 月 日	
其他单位：_____ 年 月 日			